

RELAZIONE SULLO STATO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori di cui in oggetto sono stati eseguiti sulla base del progetto redatto dall'ing. Dario Pierucci in qualità di tecnico incaricato dalla committenza ed autorizzato con attestazione di congruità n. 2012.0009557 del 31.07.2012 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna.

I lavori si sono svolti in conformità al progetto e senza particolari problemi e sono stati ultimati:

- In data 13/09/2012 per quanto attiene tutte le opere a carattere strutturale e funzionali a consentire il rientro e successivamente in data 22.09.2012 per quanto riguarda tutte le rimanenti opere ricadenti nell'appalto originario sia interne che esterne per un importo complessivo come sopra determinato in € 133495,07;
- In data 28.12.2012 nel loro complesso a seguito di intercorso affidamento di opere complementari a carattere di finitura non previste nell'appalto originario e non ricadenti nel contributo erogato per un importo complessivo di opere aggiuntive a carico della stazione appaltante pari ad € 41842,65._

Non sono state riscontrate:

- inadempienze da parte dell'Impresa esecutrice;
- riserve da parte dell'impresa stessa;
- infortuni nel corso dei lavori;
- problemi o fenomeni che possano aver compromesso lo svolgimento regolare dei lavori._

Lo stato Finale è stato redatto in data 30.12.2012, in linea con le previsioni di spesa, per un importo dei lavori finale pari a Euro 133.495,07 compresa l'incidenza della sicurezza che ammonta ad € 36555,83 oltre alle somme di cui all'affidamento in corso d'opera._

L'importo dei lavori di cui alla concessione contributiva ammonta, al netto del ribasso a € 96.939,24 cui sommare la quota parte per la sicurezza suddetta, per cui l'importo complessivo netto riconosciuto all'impresa è di euro 133.495,07.

L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità e lo Stato di Avanzamento Finale senza riserva alcuna.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito di visita in cantiere, il sottoscritto ing. Dario Pierucci, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa **C.E.S.A di Falcini Enzo Srl** – con sede in Città di Castello (PG) sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 40195.07 dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto.

Arezzo, 30.12.2012

